

Abnahmeprüfzeugnis
Inspection Certificate
Certificat de réception



Holland Rectifier Middenbeemster
VOF
Insulindeweg 7-A
1462 ZG Middenbeemster
Netherlands

Datum
05.11.2024

Prüfzeugnisnummer
10250884300601S09341790030

Bestellnummer: 240060
Order no. / No. de commande

Bestelldatum: 04.11.2024
of / du

Auftragsnummer: 102508843
Our order no. /
No. de commande d'usine

Unsere Abteilung: Consumables
Our department /
Notre departement

Bezeichnung: SW 70S G3 18KG/SPULE Ø1,6MM
Description / Appellation

Norm Bezeichnung: EN ISO 14341-A : G 42 5 C1/M21 3Si1
Standard classification / AWS A-A 5.18 : ER 70 S-6
Norme

Artikelnummer 097-003450-31816
Item no. / Référence

Kundennummer: 110053419
Customer ref. /
numéro de client

Gebindeart: B300 / 18,0 kg
Type of packing drum / Bobinage

Abmessung: Ø 1,60 mm
Dimension / Dimension

Schmelz-Nr.: 780404
Cast-no. / No. coulée

Gewicht: 36,00 kg
Weight / Poids

Chemische Zusammensetzung in % - EN 10 204 -3.1
Chemical composition - EN 10 204 -3.1
Composition chimique - EN 10 204 -3.1

C	Si	Mn	P	S	Cu	Al	Cr	Mo	Ni	V
0,07	0,832	1,45	0,012	0,011	0,03	0,002	0,02	0,001	0,011	0,004

Sonstige	Gesamt (AZ)	Einzel max (AE)
----------	---------------	-------------------

Bemerkungen / Remarks / Remarques:

Mechanische Eigenschaften des reinen Schweißgutes DIN EN ISO 15792-1 Werkzeugezeugnis EN 10 204-2.2
Mechanical properties of pure weld metal DIN EN ISO 15792-1 test report EN 10 204-2.2
propriété mécanique de soudage purement DIN EN ISO 15792-1 relevé de contrôle EN 10 204-2.2

Re bzw. Rp0,2	Rm	A5	Av
min	min	min	min
≥ MPa	≥ MPa	≥ %	≥ J @ °C
420	500	20,0	47 -50

EWM GmbH
Qualitätssicherung / Quality Assurance
Abnahmebeauftragter / Authorized representative R.Plett

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
This certificate was issued by DP-equipment and does not require signature.